



ที่ สฎ ๐๐๑๗.๒/๑๓๕๐๓

ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ถนนดอนนก อ.เมือง สฎ ๘๔๐๐๐

๘ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรา ๕๕ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่
แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย

อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๐๕.๒/ว ๘๗๒๕ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานผลการตรวจติดตามประเมินผลฯ (แบบที่ ๒) จำนวน ๓ ชุด

ตามที่กระทรวงมหาดไทยแจ้งให้จังหวัดรายงานผลการดำเนินการโครงการสำคัญของจังหวัด ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และรายงานผลการตรวจติดตามโครงการสำคัญของกระทรวง/กรมที่ดำเนินการในพื้นที่
ซึ่งบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ และได้รับการจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หรือแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัด ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามแบบรายงานที่กำหนด ให้กระทรวงมหาดไทยทราบทั้งทางเอกสารและทางไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ insmoi.m55@gmail.com นั้น

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอส่งรายงานผลการดำเนินการโครงการสำคัญของจังหวัดฯ ตามแบบแบบรายงาน
ผลการตรวจติดตามประเมินผลโครงการฯ (แบบที่ ๒) จำนวน ๓ โครงการ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nsmoi.m55@gmail.com
ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายนิมิตวิช เจริญวรรณ)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี รักษาการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

สำนักงานจังหวัด

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

โทร. ๐-๗๗๒๗-๒๙๒๖ สป.มท. ๖๕๐๕๗

โทรสาร ๐-๗๗๒๘-๒๑๗๕

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

- โครงการ : ปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงสาย ห้วยพูน - พุมเรียง
- รายละเอียดกิจกรรม : ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ทางหลวงหมายเลข ๔๒๒๓ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ห้วยพูน - พุมเรียง (เป็นตอนๆ) ความกว้าง ๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ระยะทางยาว ๑๙.๑๗๓ กิโลเมตร อำเภอ ไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
- หน่วยดำเนินการ : แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ ๑
- งบประมาณ : จำนวน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
- ความสอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาของจังหวัด (สามารถเพิ่มจำนวนข้อได้ตามความเหมาะสม)

① พัฒนาโครงการขายนคมนาคนสงเชื่อมโยงระบบโลจิสติกส์

②

ผลการดำเนินงาน

ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายแล้ว จำนวน.....บาท

ดำเนินการแล้วเสร็จโดยอยู่ระหว่างเบิกจ่ายแล้ว จำนวน.....บาท (ที่จะเบิกจ่าย)

อยู่ระหว่างดำเนินการ

ก่อหนี้ผูกพันแล้ว จำนวน ๔๙,๙๕๖,๐๐๐.-.....บาท

สัญญาเริ่มต้น ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗สิ้นสุด ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เบิกจ่ายแล้ว.....บาท คงเหลือ ๔๙,๙๕๖,๐๐๐.-.....บาท

อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง (ระบุขั้นตอน).....

คาดว่าจะก่อหนี้ผูกพันภายใน ภายใน.....

จำนวน (ถ้ามี).....บาท และคาดว่าจะแล้วเสร็จ (ถ้ามี).....

ปัญหาอุปสรรคหรือปัจจัยที่ทำให้การดำเนินการล่าช้า (สามารถเพิ่มจำนวนข้อได้ตามความเหมาะสม)

①

②

ไม่สามารถดำเนินการได้หรือยกเลิกโครงการเนื่องจาก.....

หมายเหตุ / อื่น ๆ (โปรดระบุ).....

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

- โครงการ : ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งคลองสระ
- รายละเอียดกิจกรรม : ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองสระ ความยาว ๓๐๐ เมตร บ้านคลองสระ หมู่ที่ ๓ และบ้านสวนปราง หมู่ที่ ๕ ตำบลคลองสระ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
- หน่วยดำเนินการ : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี
- งบประมาณ : จำนวน ๒๗,๘๖๐,๐๐๐ บาท
- ความสอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาของจังหวัด (สามารถเพิ่มจำนวนข้อได้ตามความเหมาะสม)

①การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นรากฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

②

ผลการดำเนินงาน

ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายแล้ว จำนวน.....บาท

ดำเนินการแล้วเสร็จโดยอยู่ระหว่างเบิกจ่ายแล้ว จำนวน.....บาท (ที่จะเบิกจ่าย)

อยู่ระหว่างดำเนินการ

ก่อหนี้ผูกพันแล้ว จำนวน ๒๗,๑๓๔,๐๐๐.-.....บาท

สัญญาเริ่มต้น ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗สิ้นสุด ๒๙ เมษายน ๒๕๖๗

เบิกจ่ายแล้ว ๔,๐๗๐,๑๐๐.-.....บาท คงเหลือ ๒๓,๐๖๓,๙๐๐.-.....บาท

อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง (ระบุขั้นตอน).....

คาดว่าจะก่อหนี้ผูกพันภายใน ภายใน.....

จำนวน (ถ้ามี).....บาท และคาดว่าจะแล้วเสร็จ (ถ้ามี).....

ปัญหาอุปสรรคหรือปัจจัยที่ทำให้การดำเนินการล่าช้า (สามารถเพิ่มจำนวนข้อได้ตามความเหมาะสม)

①

②

ไม่สามารถดำเนินการได้หรือยกเลิกโครงการเนื่องจาก.....

หมายเหตุ / อื่น ๆ (โปรดระบุ).....

แบบรายงานผลการตรวจติดตามโครงการสำคัญของกระทรวง/กรมที่ดำเนินการในพื้นที่
ซึ่งบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐
และได้รับการจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
หรือแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

- โครงการ : อ่างเก็บน้ำธารประเวช ตำบลบ้านใต้ อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
- รายละเอียดกิจกรรม : ทำบดินห้วยงานและอาคาร ประกอบค่าควบคุมงานจ้างเหมา ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น
- กระทรวง/กรม (ต้นสังกัด) : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมชลประทาน
- หน่วยดำเนินการ (ในจังหวัด) : สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๕
- งบประมาณ : จำนวน ๕๑๘,๘๘๐,๖๐๐ บาท
- ความสอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาของจังหวัด (สามารถเพิ่มจำนวนข้อได้ตามความเหมาะสม)
- ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร อุตสาหกรรมแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าสูง
- ผลการดำเนินงาน
- ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายแล้ว จำนวน.....บาท
- ดำเนินการแล้วเสร็จโดยอยู่ระหว่างเบิกจ่ายแล้ว จำนวน.....บาท (ที่จะเบิกจ่าย)
- อยู่ระหว่างดำเนินการ
- ก่อหนี้ผูกพันแล้ว จำนวน.....๕๑๘,๘๘๐,๖๐๐.-.....บาท
- สัญญาเริ่มต้น.....๒๗ มกราคม ๒๕๖๗.....สิ้นสุด.....๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘.....
- เบิกจ่ายแล้ว.....๑๖๒,๘๐๖,๔๐๐.-.....บาท คงเหลือ.....๓๕๖,๐๗๔,๒๐๐.....บาท
- อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง (ระบุขั้นตอน).....
- คาดว่าจะก่อหนี้ผูกพันภายใน.....
- จำนวน (ถ้ามี).....บาท และคาดว่าจะแล้วเสร็จ (ถ้ามี).....
- ปัญหาอุปสรรคหรือปัจจัยที่ทำให้การดำเนินการล่าช้า (สามารถเพิ่มจำนวนข้อได้ตามความเหมาะสม)
- ๑.....หลังจากที่กรมชลประทานได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้ และส่งมอบพื้นที่ให้กับผู้รับจ้างแล้วแต่ยังไม่สามารถเริ่มก่อสร้างได้ เนื่องจากต้องรอองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้สำรวจต้นไม้ ตัดรากต้นไม้ และนำไม้ออกจากพื้นที่
- ๒.....หลังจากที่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ โคนต้นไม้เสร็จ แต่ยังไม่ได้นำไม้ออกจากพื้นที่ก่อสร้าง ทำให้ผู้รับจ้างเริ่มทำงานได้ แต่ทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพ.....
- ๓.....ผู้รับจ้างยังไม่ได้รับอนุญาตให้ระเบิดหิน จึงต้องใช้เครื่องมืออื่น ๆ เจาะหินแทนทำให้งานก่อสร้างล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้.....
- ๔.....พื้นที่ก่อสร้างถนนทดแทนด้านท้ายอ่างเก็บน้ำ ปัจจุบันอยู่ระหว่างขออนุญาตใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้

แบบรายงานผลการตรวจติดตามโครงการสำคัญของกระทรวง/กรมที่ดำเนินการในพื้นที่
ซึ่งบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐
และได้รับการจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
หรือแผนปฏิบัติการราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ไม่สามารถดำเนินการได้หรือยกเลิกโครงการเนื่องจาก.....

หมายเหตุ / อื่น ๆ (โปรดระบุ) : เป็นโครงการผูกพันฯ ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ - ๒๕๖๙